

1 龙骨是否整根送至客户家。 ☐ 是 ☐ 否

2 龙骨是否封塑包装。 ☐ 是 ☐ 否

3 龙骨材质为_____。

4 龙骨规格（实测）不小于_____×_____毫米。

5 龙骨接头是否采用45度拼接。 ☐ 是 ☐ 否

6 龙骨接头处是否下钉。 ☐ 是 ☐ 否

7 龙骨下平垫还是斜垫。 ☐ 平垫 ☐ 斜垫

8 龙骨钉距_____毫米。

9 每个钉眼处是单钉还是双钉。 ☐ 单钉 ☐ 双钉

10 地板龙骨采用_____材料防蛀。

11 地板与龙骨间固定是否下钉。 ☐ 是 ☐ 否

12 每块地板上钻_____个钉眼。

13 铺装结束后采取何种方法清扫工地。 ☐ 不清扫 ☐ 清扫，把垃圾堆至墙角

☐ 清扫并带着垃圾

14 多余地板如何处理。 ☐ 工人带走 ☐ 业主送至门店

15 退多余地板时是否扣龙骨费用。 ☐ 扣 ☐ 不扣

16 压条价格为_____元/单位。

经理签字（或盖章）_____

0513装饰网郑重提醒，三分地板七分铺装，规范施工，从认真填写铺装详情单开始，
并提醒地板商督促工人按详情单要求施工！